



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1362 del 21/04/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE EX OSPEDALE DI CARRARA. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DA UBICARE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO "MONOBLOCCO" POLIAMBULATORIO "ACHILLE SICARI" DI CARRARA (MS)". CIG N. 7936417A7C CUP J84E16000660002 VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) punti 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giancarlo Simoncini

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 1 Apuane e Lunigiana: Giancarlo Simoncini (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE EX OSPEDALE DI CARRARA. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DA UBICARE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO "MONOBLOCCO" POLIAMBULATORIO "ACHILLE SICARI" DI CARRARA (MS)". CIG N. 7936417A7C CUP J84E16000660002 VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) punti 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

**IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI
APUANE E LUNIGIANA**

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali nel Dipartimento Tecnico e del Patrimonio;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” E SS.MM.II;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;
- la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;

VISTI i vigenti Statuto ed Regolamento di Organizzazione Aziendale;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa

dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;

- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;

- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

VISTI:

- il Decreto n. 2097 del 12/06/2019 con cui questa Usl Toscana Nord Ovest ha indetto gara per la "REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE EX OSPEDALE DI CARRARA. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DA UBICARE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO "MONOBLOCCO" POLIAMBULATORIO "ACHILLE SICARI" DI CARRARA (MS)". CIG N. 7936417A7C CUP J84E16000660002";

- il Decreto n. 2633 del 02/08/2019 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE EX OSPEDALE DI CARRARA. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DA UBICARE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO "MONOBLOCCO" POLIAMBULATORIO "ACHILLE SICARI" DI CARRARA (MS)". AGGIUDICAZIONE. CIG N. 7936417A7C CUP J84E16000660002";

- il Decreto n. 2681 del 08/08/2019 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE EX OSPEDALE DI CARRARA. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DA UBICARE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO "MONOBLOCCO" POLIAMBULATORIO "ACHILLE SICARI" DI CARRARA (MS)". ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DECRETO N. 2633 del 02/08/2019 E NUOVA AGGIUDICAZIONE. CIG N. 7936417A7C CUP J84E16000660002";

RILEVATO CHE, come evidenziato dal Rup Ing. Giancarlo Simoncini nella propria relazione, che si allega, la variante ha la finalità di risolvere problemi riscontrati successivamente alla demolizione delle tramezzature interne e allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili...

CONSIDERATA l'Ordinanza della Regione Toscana n. 40 del 22.04.2020 nella quale si invita a valutare la necessità di adeguare il cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti dovuti alla situazione sanitaria di emergenza;

TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" e precisamente dell'allegato n. 2 "Le misure anticovid-19: i costi e gli oneri aziendali della sicurezza" le cui linee guida forniscono un'indicazione precisa circa la normativa da seguire.

VISTA la normativa vigente in materia;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- del comma 1 il quale prevede:

< Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:>

lettera C) punti 1 e 2:

<ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto>;

- del comma 7, il quale prevede:

< Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. >

Preso atto della normativa e delle disposizioni in precedenza citate, nel caso di specie, come da relazione del RUP, l'importo delle modifiche contrattuali ex art 106, comma 1, lettera c, sono quantificate come di seguito riportato:

	Lavori complessivi	Percentuale in aumento
Circostanze imprevedute ed imprevedibili (art. 106, comma 1 lettera c)	€ 132.915,65 di cui € 24.762,02 per maggiori oneri legati alla variante e alle procedure anticovid	17,49 dell'importo contrattuale

RILEVATO che, come da relazione del RUP, l'importo delle prestazioni supplementari ammonta a complessivi Euro 132.915,65, di cui € 24.762,02 per maggiori oneri legati alla variante e alle procedure anticovid, Iva esclusa;

DATO ATTO, altresì, che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. 7936417A7C

- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J84E16000660002 ;

DATO ATTO che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP tenuto conto, altresì, della incidenza degli oneri sicurezza e delle misure anti Covid-19, come previsto dal DGRT n. 645 del 25/05/2020 e delle modifiche alle previsioni originarie di progetto allegato quale parte sostanziale;

RITENUTO ALTRESI di individuare l'Ing. Giancarlo Simoncini, Direttore della U.O.C Servizi Tecnici Apuane e Lunigiana, quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO CHE dalla relazione del RUP avente data 07/04/2022, per i lavori indicati in oggetto ed interessanti l'installazione della RM presso la struttura Achille Lauri in Carrara:

- si rende necessario nominare un collaudatore esterno in quanto l'Arch. Icilio Lanini precedentemente nominato è stato collocato a riposo. Pertanto il RUP Ing. Giancarlo Simoncini in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento aziendale che disciplinano gli interventi inferiori ad Euro 5.000,00

(Decreto n. 2785 del 31/07/2017), ed in attuazione altresì delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come aggiornate dalla Legge n. 108/2021, ha individuato quale Collaudatore l'ing. Marco Pascucci di Pisa. L'importo dell'incarico, preso atto dell'offerta presentata da detto professionista (percentuale di ribasso del 24,05 % come risultante dal verbale citato) ammonta ad € 1.395,68 (€ 1.100,00 + 44 CNPAIA 4% + 251,68 IVA 22%) oneri di Legge inclusi;

- per quanto riguarda l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, inizialmente affidato internamente, il RUP, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come aggiornate dalla Legge n. 108/2021, ha affidato l'incarico all'Ing. Armando Vignoli. L'importo dell'incarico, preso atto dell'offerta presentata da detto professionista (percentuale di ribasso del 40 % come risultante dal verbale di affidamento), ammonta ad € 12.566,25 (€9.904,05 + 396,16 CNAPAIA 4% + 2.266,05 IVA 22%);

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'Ing. Giancarlo Simoncini, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Apuane e Lunigiana è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante provvederà ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti del OE risultato affidatario.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

1. **Di recepire** la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata da n. 2 Computi metrici estimativi, Relazione Tecnica Generale di variante, PSC aggiornato, Cronoprogramma aggiornato, n. 2 Analisi dei prezzi, Oneri sicurezza intervento, Quadro incidenza manodopera, n. 2 Relazioni perizia di variante, Progetto dettagli, Relazione tecnica di resistenza al fuoco del solaio, Relazione del Direttore dei lavori, Schema atto di sottomissione, Relazione del RUP, e di disporre una presa d'atto della modifica al contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, in favore dell'OE aggiudicatario rappresentato da RTP GENNARO COSTRUZIONI SRL, Genova (GE) - BOZZO IMPIANTI SRL, Genova (GE). L'importo complessivo degli interventi supplementari ammonta ad € **146.207,22** (€ 108.153,63 per opere variante + € 24.762,02 per oneri sicurezza ed oneri COVID + € 13.291,56 per Iva al 10%). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP.

2. **Di dare atto** che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato che si allega quale parte integrante e sostanziale;

3. **Di comunicare** l'adozione del presente atto da parte di questa SA al soggetto aggiudicatario RTP GENNARO COSTRUZIONI SRL - BOZZO IMPIANTI SRL, nonché di dare seguito alla pubblicazione sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

4. **Di dare atto** che questa Stazione Appaltante provvederà ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti del OE risultato affidatario;
5. **Di dare atto** che questa Stazione Appaltante provvederà ad eseguire le verifiche d'ufficio sugli affidatari degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudatore;
6. **Di dare atto** che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:
- CIG n. 7936417A7C
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J84E16000660002 ;
7. **Di dare atto**, dopo l'adozione del presente atto, questa Stazione Appaltante provvederà a dare pubblicità della modifica contrattuale di cui al comma 1 lettera c) articolo 106 mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana (art. 106, comma 5);
8. **Di dare atto** e di recepire l'affidamento dell'incarico di collaudatore per l'intervento in oggetto, in favore del professionista individuato dal Rup all'interno del verbale di affidamento citato nel preambolo del presente atto, Ing. Marco Pascucci di Pisa. L'importo dell'incarico, preso atto delle offerta presentata da detto professionista (percentuale di ribasso del 24,05 %), ammonta ad Euro € 1.395,68 (€ 1.100,00 + CNPAIA 4% IVA 22% per un totale di 1.144.00+iva 22%) oneri di Legge inclusi. Lo smart Cig assegnato per l'incarico è Z73350A6D4;
9. **Di dare atto** e di recepire l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto, in favore del professionista individuato dal Rup all'interno del verbale di affidamento citato nel preambolo del presente atto, Ing. Armando Vignoli di Massa Carrara. L'importo dell'incarico, preso atto delle offerta presentata da detto professionista (percentuale di ribasso del 40%), ammonta ad Euro € 12.566,25 (€9.904,05 + 396,16 CNAPAIA 4% + 2.266,05 IVA 22%) oneri di Legge inclusi. Lo smart Cig assegnato per l'incarico è ZD83603B25 ;
10. **Di considerare** che i costi per *“Realizzazione della cittadella della salute ex ospedale di Carrara. Lavori per l'installazione di una risonanza magnetica (RMN) da ubicare al piano seminterrato edificio "monoblocco" poliambulatorio "Achille Sicari" di Carrara (MS)”. CIG 7936417A7C CUP J84E16000660002 variante in corso d'opera. Presa d'atto dell'affidamento al contraente originale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 del d.lgs. N. 50/2016 e .mm.i?”*, pari ad un ammontare € 146.207,22 [108.153,63 per opere variante + € 24.762,02 per oneri sicurezza ed oneri COVID + € 13.291,57 per iva al 10%] e l'incarico di *collaudatore per l'intervento in oggetto (smartcig Z73350A6D4)* pari a € 1.395,68 [€ 1.100 + €44 CNPAIA + €252 iva al 22%] e per l'incarico di *Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (Smartcig ZD83603B25)* pari ad € 12.566,25 (€9.904,05 + 396,16 CNAPAIA 4% + 2.266,05 IVA 22%) trovano imputazione sul conto patrimoniale 10010205 "fabbricati indisponibili" del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022.
11. **Di dare atto** che i costi suindicati trovano copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite in C/Capitale con finanziamento ex art 20 Legge 67/1988, DM del 26/06/2019 - CITTADELLA DELLA SALUTE codice progetto CS19/002/MS di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022, riconducibile all'intervento “Cittadella della Salute Carrara - Monoblocco spostamento RMN” cod. reg. 01TR03.2395, contratto rdweb 2019/2395.0;
12. **Di dare atto** e specificare, che la somma indicata nel Quadro Economico per perizia di Variante, pari ad **€ 2.658,31**, deve essere accantonata quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dal regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, approvato con Delibera D.G. N. 269 del 10/3/2021.

13. **Di dare atto** che la somma di € 1.000,00 (Iva inclusa), prevista per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'Art. 106 (pubblicazione Avviso sulla GURI), trova imputazione sul conto economico 31090303 "Oneri di pubblicità legale" del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 in corso di adozione;
14. **Di trasmettere** copia del presente decreto alle strutture interessate.
15. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 40/2005.
16. **Di inviare** il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione.

Il Direttore
U.O.C. Servizi Tecnici Apuane e Lunigiana
Ing. Giancarlo Simoncini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANCARLO SIMONCINI

DATA FIRMA: 21/04/2022 16:51:16

IMPRONTA: 30643533363764313630613564626463616233313665626232653038356238353832626362663330