



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3920 del 12/12/2022

OGGETTO: Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Variante in corso d'opera. Presa d'atto dell'affidamento al contraente originale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicola Ceragioli

DIRETTORE Dipartimento Tecnico e del Patrimonio: Nicola Ceragioli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Variante in corso d'opera. Presa d'atto dell'affidamento al contraente originale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO E DEL PATRIMONIO

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75 del 10/2/2016;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

PREMESSO :

- che con Decreto IE n. 2270 del 10/06/2022 di affidamento dell'intervento "NUOVA CASA DELLA SALUTE SISTEMAZIONE FACCIATE VIA DEL MARE - LIVORNO. AGGIUDICAZIONE. CIG 874281927A. CUP H47B14000010002" a favore dell'operatore economico Ungaretti Carlo Srl con sede legale in Capannori (LU) è stato affidato un primo stralcio di opere per il completamento della Casa della Salute di Livorno Sud;
- che in data 29/04/2022 l'impresa Ungaretti Carlo Srl ha comunicato la rescissione unilaterale del contratto per difficoltà economiche ;
- che a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della ditta Ungaretti Carlo è stata contattata da parte di questa SA la seconda impresa classificata in graduatoria che ha comunicato il suo mancato interesse a proseguire i lavori;
- che con Decreto IE n. 3672 del 15.10.2021 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del II stralcio dei "lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002.";
- che con Decreto n. 4041 del 11.11.2021 di affidamento IE dell'intervento "Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Aggiudicazione." è stata affidata la gara all'impresa TECNO SERVICE SRL che si è aggiudicata l'appalto per un ammontare di € 964.299,45 [€ 806.635,86 (lavori) + € 30.000,00 (oneri della sicurezza) + € 40.000,00 (oneri della sicurezza rischio COVID-19) + € 87.663,59 (iva al 10%)];

VISTA la relazione del D.L., cui si fa espresso rinvio, dal quale emerge che, a seguito del recesso dai lavori da parte della ditta Ungaretti Carlo srl per le proprie lavorazioni e negativo interpello della seconda classificata, è stato valutato di assegnare le opere da terminare relativo al primo stralcio alla ditta TECNO SERVICE SRL e che , in via riepilogativa, le opere ricomprese nella variante sono:

- Parte A - Affidamento opere a seguito rescissione contratto Ungaretti Carlo srl,
- Parte B – Lavori aggiuntivi appalto Tecnoservice srl,
- Parte C - Esecuzione di lavorazioni di piccola entità per la corretta fruibilità dell'opera;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- del comma 1 il quale prevede:

< Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:>

lettera C) punti 1 e 2:

<ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto>;

- del comma 7, il quale prevede:

< Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. >

Preso atto della normativa e delle disposizioni in precedenza citate, nel caso di specie, come da relazione del Rup, l'importo delle modifiche contrattuali ex art 106, comma 1, lettera c, sono quantificate come di seguito riportato:

	Lavori	Oneri Sicurezza	Sommano
Circostanze impreviste ed imprevedibili (art. 106, comma 1 lettera c)	€ 205.433,77	€ 16.418,68 €	€ 221.852,45

RILEVATO CHE, come evidenziato dalla relazione del RUP che :

- a) la variante riguarda tutte opere edili di finitura necessarie per il completamento funzionale interno/esterno del fabbricato ad eccezione delle sistemazioni relative al resede di pertinenza che verranno realizzate successivamente
- b) le opere in variante verranno finanziate mediante utilizzo del fondo imprevisti senza modificare il valore complessivo del quadro economico.

DATO ATTO che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP allegato quale parte sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **8941838E23**
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **H47B14000010002**;

RITENUTO ALTRESI di individuare l'Ing. Nicola Ceragioli, Direttore Dipartimento Tecnico e del Patrimonio, quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'Ing. Nicola Ceragioli, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

FATTO PRESENTE che presso il Dipartimento Tecnico è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante provvederà ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti del OE risultato affidatario.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

1. **Di recepire** la documentazione tecnico amministrativa così rappresentata :

- Relazione del Rup;
- Relazione del Direttore dei lavori;
- Schema atto di sottomissione con Verbale concordamento dei nuovi prezzi;
- Quadro comparativo 1° perizia di variante, variata distribuzione di spesa, nonché suppletiva;
- Computo metrico estimativo delle opere di perizia;
- Computo metrico estimativo complete delle opera di contratto e delle opera di 1 Perizia;
- Analisi nuovi prezzi;
- Tavola grafica perizia: Indicazioni opere oggetto di 1 perizia;

e di disporre una presa d'atto della modifica al contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, in favore dell'OE TECNO SERVICE SRL con sede legale in Lucca (LU). L'importo complessivo degli interventi supplementari ammonta ad **€ 244.037,70** (€ 205.433,77 per opere variante + € 16.418,68 per oneri sicurezza + € 22.185,25 per Iva al 10%). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;

2. **Di dare atto** che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato che si allega quale parte integrante e sostanziale;

3. **Di comunicare** l'adozione del presente atto da parte di questa SA all'OE TECNO SERVICE SRL, nonché di dare seguito alla pubblicazione sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

4. **Di dare atto** che questa Stazione Appaltante provvederà ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti del OE risultato affidatario;

5. **Di dare atto** che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **8941838E23**;
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **H47B14000010002**;

6. **Di dare atto**, dopo l'adozione del presente atto, questa Stazione Appaltante provvederà a dare pubblicità della modifica contrattuale di cui al comma 1 lettera c) articolo 106 mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana (art. 106, comma 5), nonché a comunicare ad Anac le modificazioni al contratto di cui al comma 1 lett. c) articolo in precedenza citato;

7. **Di considerare** che il costo per *“Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Variante in corso d'opera. Presa d'atto dell'affidamento al contraente originale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7.”*, stimato in **€ 244.037,70** (€ 205.433,77 per opere variante + € 16.418,68 per oneri sicurezza + € 22.185,25 per Iva al 10%), trova imputazione sul conto patrimoniale 10010256 *“CASA DELLA SALUTE LIVORNO”* del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022;

8. **Di dare atto** che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con Mutuo per revoca DGRT 722 del 19/07/2016 per € 190.412,17 codice progetto MU17/001/ASL e Mutuo DGRT 1469 DEL 17/12/2018 per € 53.625,53 codice progetto MU18/001/ASL di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022 riconducibile all'intervento *“Livorno - Casa della salute”* cod. reg.06.TR02.1866, contratto rdweb 2021/1866.4;

9. **Di dare atto** che la somma di € 1.000,00 (Iva inclusa), prevista per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'Art. 106 (pubblicazione Avviso sulla GURI), trova imputazione sul conto economico 31090303 *“Oneri di pubblicità legale”* del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022;

10. **Di trasmettere** copia del presente decreto alle strutture interessate;
11. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 40/2005;
12. **Di inviare** il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione.

IL DIRETTORE

Ing. Nicola Ceragioli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 14/12/2022 al giorno 29/12/2022.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia