



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 627 del 21/02/2023

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN PONSACCO (PI). CIG 80716529F0 CUP J72C17000050003. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) - C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MASSIMO MALFETTI

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra: Stefano Surlinelli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN PONSACCO (PI). CIG 80716529F0 CUP J72C17000050003. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) - C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 205 del 03/03/2021;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la DGRT n. 1540 del 27/12/2022 "Approvazione dei termini e delle modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione dei relativi finanziamenti regionali finalizzati al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale. Revoca della DGR 565/2014."

- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

VISTI:

- il Decreto IE n. 3476 del 22/10/2019 con cui è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei "PONSACCO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO. CIG 80716529F0 CUP J72C170000500003. Indizione gara.";
- il Decreto n. 2334 del 17/07/2020 di affidamento IE dell'intervento "GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN PONSACCO (PI). AGGIUDICAZIONE. CIG 80716529F0 CUP J72C170000500003" a favore dell'operatore economico Consorzio Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Ravenna (RA) che si è aggiudicata l'appalto per un ammontare di € 1.885.484,73 di cui € 1.885.484,73 per lavori, € 44.616,50 per oneri della sicurezza e € 171.407,70 per Iva al 10%;

RILEVATO CHE, come evidenziato dalla relazione del Rup Geom. Massimo Malfetti nella propria relazione istruttoria, che si allega, la variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si sono verificate situazioni che hanno comportato lavori non previsti in appalto, come descritto nella relazione di Perizia del Direttore dei Lavori, e che hanno comportato una modifica al quadro economico.

Tali modifiche risultano ammissibili dal RUP in quanto rientrano nella fattispecie del comma 1 lettera c) e del comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa vigente in materia;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- del comma 1 il quale prevede:

< Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:>

lettera B):

< per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari>

lettera C)

<ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7>

- del comma 7, il quale prevede:

<Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. >

Preso atto della normativa e delle disposizioni in precedenza citate, nel caso di specie, come da relazione del Rup, l'importo delle modifiche contrattuali ex art 106, comma 1, lettere c) e b), sono quantificate come di seguito riportato:

	Lavori	Oneri	Sommano
Art. 106, comma 1 lettere b) e c)	€ 645.307,37	€ 17.907,26	€ 663.214,63 (38,69 %) (importo rispettoso del requisito 50% di cui al comma 7 citato)

RILEVATO che, come da relazione del Rup, l'importo delle prestazioni supplementari ammonta a complessivi Euro **663.214,63** Iva esclusa;

DATO ATTO, altresì, che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **80716529F0**
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **J72C17000050003**;

DATO ATTO che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP allegato quale parte sostanziale;

RITENUTO ALTRESI di individuare il Geom. Massimo Malfetti quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal Geom. Massimo Malfetti, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Pisa, Alta Val di Cecina e Val D'Era è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l'Ing. Stefano Surlinelli, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

CONSIDERATO che l'importo della spesa, ammontante complessivamente ad **€ 663.214,63** esclusi oneri fiscali, trova copertura economica sul conto n. 10010247 "NUOVO DISTRETTO SOC-SAN PONSACCO (PISA)", rinviando a quanto disposto al punto 9) e 10) del dispositivo del presente atto;

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante ha provveduto ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario relativamente a Casellario, Whitelist e SOA a seguito di monitoraggio trimestrale per la permanenza degli stessi e che

quest'ultime risultano positivamente soddisfatte. Le verifiche da riferire all'Agenzia dell'Entrante e al Durc risultano da svolgere;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di espletare il presente appalto ed addivenire alla consegna ed esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile, tenuto conto della presenza di finanziamento CIPE art. 20;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata da Relazione del Direttore dei lavori, Schema atto di sottomissione, Computo Metrico di Raffronto e Analisi Nuovi Prezzi di disporre una presa d'atto della modifica al contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) - c) del Codice dei contratti pubblici, in favore dell'OE Consorzio Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Ravenna (RA). L'importo complessivo degli interventi supplementari ammonta ad **€ 729.536,09** (€ 645.307,37 per opere variante + € 17.907,26 per oneri + € 66.321,46 per Iva al 10%). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;
- 3) Di dare atto che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato che si allega quale parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione del RUP;
- 4) Di comunicare l'adozione del presente atto da parte di questa SA all'OE Consorzio Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni, nonché di dare seguito alla pubblicazione sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;
- 5) Di dare atto che questa Stazione Appaltante ha provveduto ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario relativamente a Casellario, Whitelist e SOA a seguito di monitoraggio trimestrale per la permanenza degli stessi e che quest'ultime risultano positivamente soddisfatte. Le verifiche da riferire all'Agenzia dell'Entrante e al Durc risultano da svolgere;
- 6) Di effettuare una ricognizione degli incarichi, così come di seguito esplicitato:
le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti e l'Ufficio del RUP risulta così composto:
 - per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
 - per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga, Ing. Bernardo Bernardoni.
- 7) Di dare atto che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:
 - CIG n. **80716529F0**
 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. **J72C17000050003**;
- 8) Di dare atto, dopo l'adozione del presente atto, questa Stazione Appaltante provvederà a dare pubblicità della modifica contrattuale di cui al comma 1 lettere b) e c) articolo 106 mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana (art. 106, comma 5), nonché a comunicare ad Anac le modificazioni al contratto di cui al comma 1 lettere b) e c) articolo in precedenza citato;
- 9) Di considerare che il costo per *“GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN PONSACCO (PI). CIG 80716529F0 CUP J72C17000050003. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) - C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.”*, stimato in **€ 729.536,09** (€ 645.307,37 per opere variante + € 17.907,26 per oneri + € 66.321,46 per Iva al 10%), trova imputazione

sul conto patrimoniale 10010247 “NUOVO DISTRETTO SOC-SAN PONSACCO (PISA)” cespite 1253371 del bilancio preventivo dell'anno 2023 in corso di adozione;

10) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo di risorse attribuite in C/Capitale con Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2013, DD Min Salute del 26/06/2019 DGRT 44 DEL 24/01/2017, codice progetto CS19/002/PI, codice 05.TR02.708 di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022, riconducibile all'intervento “Ponsacco Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario”, contratto rdweb 2019/708.1;

11) Di dare atto che la somma di € 1.000,00 (Iva inclusa), prevista per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'Art. 106 (pubblicazione Avviso sulla GURI), trova imputazione sul conto economico 31090303 “Oneri di pubblicità legale” del bilancio preventivo dell'anno 2023 in corso di adozione;

12) Di trasmettere copia del presente decreto alle strutture interessate;

13) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione citata nel presente atto;

14) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;

15) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda USL.

16) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di espletare il presente appalto ed addivenire alla consegna ed esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile, tenuto conto della presenza di finanziamento CIPE art. 20;

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

(Ing. Stefano Surlinelli)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 21/02/2023 al giorno 08/03/2023.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia