



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 641 del 22/02/2023

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA CENTRALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E PER L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE CON LA CASA DELLA SALUTE (EDIFICIO 24) PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO. CIG 74851415C1 CUP H41E14000220001. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) punti 1 e 2 e C. 2 LETTERE A) e B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Riccardo Casula

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA CENTRALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E PER L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE CON LA CASA DELLA SALUTE (EDIFICIO 24) PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO. CIG 74851415C1 CUP H41E14000220001. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) punti 1 e 2 e C. 2 LETTERE A) e B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 157 del 03.03.2020

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;

· la DGRT n.1540 del 27 Dicembre 2022 “Approvazione dei termini e delle modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione dei relativi finanziamenti regionali finalizzati al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale. Revoca della DGR 565/2014”.

- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

VISTO:

- il Decreto n. 1337 del 27/04/2018, con cui è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei "Lavori per la centralizzazione del Poliambulatorio e per l'integrazione territoriale con la Casa della Saluti (Edificio 24), Presidio Ospedaliero di Livorno";
- il Decreto n. 1546 del 07.05.2020 di affidamento IE dell'intervento "GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA CENTRALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E PER L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE CON LA CASA DELLA SALUTE (EDIFICIO 24) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO " a favore dell'operatore economico CONSORZIO ARTEK che si è aggiudicata l'appalto per un ammontare di € **5.204.564,44 [4.581.995,18 + 149.427,04 (oneri della sicurezza) + 473.142,22 (Iva al 10%)**;

RILEVATO CHE, come evidenziato dalla relazione del Rup Ing. Riccardo Casula nella propria relazione istruttoria, che si allega, la variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si sono verificate situazioni che hanno comportato lavori non previsti in appalto, come descritto nella relazione di Perizia del Direttore dei Lavori, e che hanno determinato una modifica al quadro economico.

Tali modifiche risultano ammissibili dal RUP in quanto rientrano nella fattispecie del comma 1 lettera c) e del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- del comma 1 il quale prevede:

< Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:>

lettera C) punti 1 e 2:

<ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto>;

- del comma 7, il quale prevede:

< Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. >

Preso atto della normativa e delle disposizioni in precedenza citate, nel caso di specie, come da relazione del Rup, l'importo delle modifiche contrattuali ex art 106, comma 1, lettera c, sono quantificate come di seguito riportato:

	Lavori	Sommano
Circostanze impreviste ed imprevedibili (art. 106, comma 1 lettera c)	€ 718.862,16 al netto del ribasso d'asta	€ 718.862,16 al netto del ribasso d'asta (importo rispettoso del requisito 50% di cui al comma 7 citato)

- del comma 2 il quale prevede:

< I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:>

lettere A) e B):

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Preso atto della normativa e delle disposizioni in precedenza citate, nel caso di specie, come da relazione del Rup, l'importo delle modifiche contrattuali ex art 106, comma 2, lettera) e b), sono quantificate come di seguito riportato:

	Lavori	Sommano
Modifiche non sostanziali entro il limite del 15% (art. 106, comma 2)	€ 460.994,28 al netto del ribasso d'asta	€ 460.994,28 al netto del ribasso d'asta (importo rispettoso del requisito di cui al comma 2 citato)

RILEVATO che, come da relazione del Rup, la perizia ha comportato maggiori lavori al netto del ribasso d'asta di **€ 1.179.856,44** rispetto al progetto originario, per una percentuale del **24,94%, di cui il:**

- **15,19% imputabili all'art. 106, comma 1, lettera c;**
- **9,74% imputabili all'art. 106, comma 2.**

PRESO ATTO che l'importo da finanziare, oltre l'utilizzo del ribasso di gara, derivante dal Quadro Economico Comparativo di Perizia e da quanto sopra espresso è di complessivi € 706.571,10 come meglio dettagliato nel Quadro di Raffronto. Tale somma viene incrementata per € 4.758,00 con progetto CR15/004/ASL contributo in C/Capitale assegnato con DDRT 6677/2015 e per € 701.813,08 con contributi da reinvestire per alienazioni anno 2010 codice progetto AL10/EXASL6;

DATO ATTO, altresì, che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **74851415C1**

- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **H41E14000220001**

DATO ATTO che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP allegato quale parte sostanziale;

RITENUTO ALTRESI di individuare l'Ing. Riccardo Casula quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal Rup Ing. Riccardo Casula, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Valli Etrusche ed Elba è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l' Ing. Riccardo Casula, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

CONSIDERATO CHE il maggiore importo da finanziare trova copertura secondo le modalità descritte all'interno dei punti 9), 10), del dispositivo del presente atto ed ai quali si fa espresso rinvio.

DI DARE ATTO che la somma di € 1.000,00 (Iva inclusa), prevista per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'Art. 106 (pubblicazione Avviso sulla GURI), trova imputazione sul conto economico 31090303 "Oneri di pubblicità legale" del bilancio preventivo dell'anno 2023, in corso di adozione;

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante ha provveduto ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario relativamente a Casellario, Whitelist e SOA a seguito di monitoraggio trimestrale per la permanenza degli stessi e che quest'ultime risultano positivamente soddisfatte. Le verifiche da riferire all'Agenzia dell'Entrate e al Durc risultano da svolgere;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di espletare il presente appalto e consentire la prosecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile, tenuto conto della presenza di finanziamento CIPE art. 20;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata da relazione istruttoria del Rup, Relazione del Direttore dei lavori, Schema atto di sottomissione, Computo di Raffronto e Analisi Nuovi

Prezzi nonchè dagli ulteriori elaborati predisposti ed enumerati all'interno del documento "ELENCO ELABORATI". Detta documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP. In aggiunta di disporre una modifica al contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, e comma 2 del Codice dei contratti pubblici, in favore dell' OE CONSORZIO ARTEK Roma (RM). L'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta ammonta, come da relazione del Rup, ad **€ 1.179.856,44** rispetto al progetto originario, per una percentuale del **24,94%, di cui il:**

- **15,19% imputabili all'art. 106, comma 1, lettera c (€ 718.862,16);**

- **9,74% imputabili all'art. 106, comma 2 (€ 460.994,00) .**

Ne deriva che il maggiore importo da finanziare, oltre l'utilizzo del ribasso di gara, derivante dal Quadro Economico Comparativo di Perizia e da quanto sopra espresso è di complessivi € 706.571,10 come meglio dettagliato nel Quadro di Raffronto. Tale somma viene incrementata per € 4.758,00 come esplicitato nella Relazione del Rup, con progetto CR15/004/ASL contributo in C/Capitale assegnato con DDRT 6677/2015 e per € 701.813,08 con contributi da reinvestire per alienazioni anno 2010 codice progetto AL10/EXASL6.

3) Di dare atto che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato che si allega quale parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione del Rup;

4) Di comunicare l'adozione del presente atto da parte di questa SA all' OE CONSORZIO ARTEK, nonché di dare seguito alla pubblicazione sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

5) Di dare atto che questa Stazione Appaltante ha provveduto ad eseguire le verifiche sul mantenimento del possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario relativamente a Casellario, Whitelist e SOA a seguito di monitoraggio trimestrale per la permanenza degli stessi e che quest'ultime risultano positivamente soddisfatte. Le verifiche da riferire all'Agenzia dell'Entrate e al Durc risultano da svolgere;

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate all' Ing. Riccardo Casula che l'Ufficio del RUP risulta così composto:

- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;

- per le attività tecniche: Ing. Elena Rosa;

7) Di dare atto che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **74851415C1**;

- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **H41E14000220001**;

8) Di dare atto, dopo l'adozione del presente atto, questa Stazione Appaltante provvederà a dare pubblicità della modifica contrattuale di cui al comma 1 lettera c) articolo 106 mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana (art. 106, comma 5), nonché a comunicare ad Anac le modificazioni al contratto di cui al comma 2 articolo in precedenza citato.

9) Di considerare che il costo dei **"LAVORI PER LA CENTRALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E PER L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE CON LA CASA DELLA SALUTE (EDIFICIO 24) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO *VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) punti 1 e 2 e C. 2 LETTERE A) e B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.*"**, stimato in **€ 1.297.842,08** (€ 1.179.856,44 per opere variante comprensivo di oneri + € 117.985,64 per Iva al 10%), trova imputazione sul 10010269 "P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute", del bilancio preventivo dell'anno 2023, in corso di adozione;

- 10) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo di risorse attribuite con fondi statali ex art 20 Legge 67/88 codice progetto CS14/001/LI per € 902.978,92 e con contributi da reinvestire per alienazioni anno 2010 codice progetto AL10/EXASL6 per € 394.863,16, di cui al Piano Investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022, riconducibile all'intervento "P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute", cod reg. 06.EO01.2100 contratto rdweb 2020/2100.1;
- 11) Di dare atto che la somma di € 1.000,00 (Iva inclusa), prevista per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'Art. 106 (pubblicazione Avviso sulla GURI), trova imputazione sul conto economico 31090303 "Oneri di pubblicità legale" del bilancio preventivo dell'anno 2023, in corso di adozione;
- 12) Di precisare che la somma prevista nel quadro economico pari ad € 27.229,65 deve essere accantonata quali incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016;
- 13) Di dare atto che in seguito all'adozione del presente provvedimento si procederà alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto originario che recepisca l'avvenuta approvazione della variante;
- 14) Di trasmettere copia del presente decreto alle strutture interessate;
- 15) Di inviare il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione.
- 16) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione citata nel presente atto;
- 17) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;
- 18) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda USL.
- 19) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di espletare il presente appalto e consentire la prosecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile, tenuto conto della presenza di finanziamento CIPE art. 20;

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA
Ing. Riccardo Casula

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 22/02/2023 al giorno 09/03/2023.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia