



REGIONE TOSCANA

Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

MODIFICA QUADRO ECONOMICO
mod. QE-mod

1. Dati generali

MODIFICA QUADRO ECONOMICO:

Azienda: USL TOSCANA NORD OVEST		Intervento: P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute	
Indirizzo: via Cocchi 7/9 – Pisa		Comune: Livorno (LI)	
Codice NSIS:		CUP	H41E14000220001
Direttore Generale: Dr.ssa Maria Letizia Casani		Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Casula	

Finanziamento:	Stato:	€ 6.553.031,60	Risorse Aziendali		
	Regione:	€ 4.758,00	Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda:	€ 344.896,42		Mutuo	Mutuo per revoca DGRT 722/2016 – ulteriore mutuo fabbisogni 2016-2017 – ulteriore mutuo fabbisogni 2018
	Altro:	€ 701.813,08		Alienazioni	
	Totale finanziamento:	€ 7.604.499,10		Bilancio	

2. Modifiche quadro economico

Ammissione a finanziamento			Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 5.540.009,61	€ 4.731.422,22	€ 5.911.278,66	€ 1.179.856,44
B	Arredi e attrezzature	€ 196.500,00	€ 196.500,00	€ 196.500,00	€ 0,00
C	Spese tecniche	€ 370.523,25	€ 370.523,25	€ 777.185,51	€ 406.662,26
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 678.296,98	€ 597.438,24	€ 688.878,93	€ 91.440,69
E	Altro	€ 112.598,18	€ 112.598,18	€ 30.656,00	-€ 81.942,18
TOTALE INTERVENTO		€ 6.897.928,02	€ 6.008.481,89	€ 7.604.499,10	€ 1.596.017,21

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :

Percentuale ribasso d'asta :	15,00%
Fondo accantonamento iniziale	889.446,13
Fondo accantonamento già utilizzato:	€ 0,00
Necessità attuali	€ 1.596.017,21
Fondo di accantonamento residuo:	€ 0,00

Finanziamenti originari :	€ 6.897.928,00
Ulteriori finanziamenti utilizzati	
Ulteriori finanziamenti attuali:	€ 706.571,08
Totale finanziamenti aggiuntivi :	€ 706.571,08

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 5.911.278,66	€ 5.634.401,14			€ 276.877,52
B	Arredi e attrezzature	€ 196.500,00				€ 196.500,00
C	Spese tecniche	€ 777.185,51	€ 375.936,35	€ 4.758,00	€ 329.271,24	€ 67.219,92
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 688.878,93	€ 520.638,11		€ 7.025,18	€ 161.215,64
E	Altro	€ 30.656,00	€ 22.056,00		€ 8.600,00	
TOTALE INTERVENTO		€ 7.604.499,10	€ 6.553.031,60	€ 4.758,00	€ 344.896,42	€ 701.813,08

Data 09/02/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Casula Riccardo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO CASULA

DATA FIRMA: 22/02/2023 10:38:00

IMPRONTA: 34386663343661393231376436363130623565363264306635623062343337393865323334356261